

बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, तुलसीपुर, दाङ

१. आ.व.: ०७७/७८

२. बजेट उपशिर्षक नं: ३०७०००१५

३. मन्त्रालय: उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

४. कार्यक्रमको नाम: भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन

५. कार्यालय प्रमुखको नाम: कृष्ण प्रसाद पौडेल

६. यस अवधिको बजेट रु: ११६९।०७

क. आन्तरीक: १) प्रदेश सरकार: ११६९।०७

२) स्थानीय सरकार:

३) जनसहभागिता:

ख. वैदेशिक: १) ऋण:

२) अनुदान:

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत: ११२८।०५ (९६।४९%) १२. सोधभर्ना स्थिति:

क. आन्तरीक: १) प्रदेश सरकार ११२८।०५

२) स्थानीय सरकार:

३) जनसहभागिता:

ख. वैदेशिक: १) ऋण:

२) अनुदान:

८. चालु आ.व.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत: ११२८।०५ (९६।४९%)

९. कूल लागत मध्ये शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च रकम र प्रतिशत: ११२८।०५ (९६।५५%)

१०. आयोजनाको शुरुदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत: ९९।९५%

११. आयोजनाको कुल अवधिमध्ये बितेको समय प्रतिशतमा: १००%

रकम रु लाखमा

सि.नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			बार्षिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	
अ)	पूजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु											
१	आकस्मिक पहिरो व्यवस्थापन तथा नदी खोला नियन्त्रण	वटा	६	११।३३	१२०	६	११।३३	१२०।००	६	११।३३	१२०	
२	गल्छी पहिरो तथा खहरे नियन्त्रण	वटा	२१	२०।७६	२२०	१८	२०।७६	२२०।००	१८	२०।७६	२२०	
३	पानी मुहान संरक्षण/पोखरी निर्माण कार्यक्रम	वटा	१०	४।७२	५०	१०	४।७२	५०	१०	४।७२	५०	
४	नदी प्रणालीमा आधारित उपजलाधार क्षेत्रहरुको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत योजना निर्माण	वटा	१	१।४२	१५	१	०।६६	७।०२	१	०।६६	७।०२	
५	संवेदनशिल उपजलाधार क्षेत्रहरुमा कृषि वन प्रणाली प्रवर्धन (डालेघांस तथा फलफुलका विरुवा वितरण र रोपण)	हेक्टर	७०	२।९७	३१।५	७०	२।९७	३१।४८	७०	२।९७	३१।४८	
६	संवेदनशिल शहरी जलाधार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम	घाँस/स्थान	१५	१।७०	१८।७५	१५	१।७०	१८।७५।०	१५	१।७०	१८।७५	
७	नदि तथा खोला किनारा व्यवस्थापन	कि.मी.	६।४६	३०।४९	३२३	५	३०।४९	३२३।००	५	३०।४९	३२३	

८	ग्रामण सडकसग भू सरक्षण कार्यक्रम	कि.मी.	२।५	९।९१	१०५	२।५	९।९१	१०५।००	२।५	९।९१	१०५	
	पूजिगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा			९९।२९	१०५२		९८।५४	१०४४।००		९८।५४	१०४४	
१	निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार				१			०।९७			०।९७	
२	मेशिनरी तथा औजार				१			१।००			१।००	
३	सवारी साधन				२।५			२।५			२।५	
४	फर्निचर तथा फिक्चर्स				१			०।९९			०।९९	
क	पूजिगत जम्मा				१०५६।५			१०४९।४६			१०४९।४६	
आ)	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु											
१	भू तथा जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यक्रम	क्षेत्र/जिल्ला	१	०।७१	७।५	१	०।५०	५।३४	१	०।५०	५।३४	
ख)	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा		१	०।७१	७।५	१	०।५०	५।३४		०।५०	५।३४	
ग)	कार्यक्रम खर्चको जम्मा			१००	१०५९।५		९९।०४	१०४९।३४		९९।०४	१०४९।३४	
घ)												
ङ)	प्रशासनिक (उपभोग र संचालन) खर्च				१०४।०७			७३।२४			७३।२४	
च)	कूल जम्मा खर्च				११६९।०७		९९।०४	११२८।७५		९९।०४	११२८।७५	

भारित प्रगति : ९९।०४%

तयार गर्ने :

प्रमाणित गर्ने :

